

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1340/23-9-24051	2024.9.2	1#在用主要通风机合格。	 <p>2024.07.07</p>
2	GX-B1340/23-9-24052	2024.9.2	2#在用主要通风机合格。	 <p>2024.07.07</p>
3	GX-B1347/21-9-24034	2024.9.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格；</li> <li>2. 风质合格率：100%，大于90%，合格；</li> <li>3. 作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格；</li> <li>4. 矿井有效风量率60.4%，大于60%，合格；</li> <li>5. 风机全压效率为74.4%，大于70%，合格；</li> <li>6. 风量供需比1.84，<math>\beta &gt; 1.67</math>要求，不合格；</li> <li>7. 综合指标86.1%，大于72%，合格。</li> </ol>	 <p>2024.7.25</p>

4	GX-B1425/23-9-24013	2024.9.3	<p>1. 机站风量: 208.47 m<sup>3</sup>/s;  2. 机站反风风量: 132.51 m<sup>3</sup>/s;  3. 机站反风率: 63.56%;  4. 矿井风流反向用时: 8分20秒。</p>	 <p>2024.07.12</p>
5	GX-B1340/23-9-24056	2024.9.4	1#主要通风机系统合格。	 <p>vivo Y31s Standard 2024/09/04 09:19</p>
6	GX-B1340/23-9-24057	2024.9.4	2#主要通风机系统合格。	 <p>vivo Y31s Standard 2024/09/04 09:19</p>

7	GX-B1341/24-9-24174	2024.9.6	综合判定：合格。	 <p>2024.07.08</p>
8	GX-B1341/24-9-24175	2024.9.6	综合判定：合格。	 <p>2024.07.08</p>
9	GX-B1343/21-9-24043	2024.9.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 矿井总进风量：26.25 m<sup>3</sup>/s；矿井总回风量：26.44 m<sup>3</sup>/s；</li> <li>2. 主通风机风量：27.47 m<sup>3</sup>/s；</li> <li>3. 矿井有效风量：21.10 m<sup>3</sup>/s；</li> <li>4. 矿井有效风量率：76.8%；</li> <li>5. 机站风量：572中段压入主通风机 27.04 m<sup>3</sup>/s；612中段26线主通风机 27.47 m<sup>3</sup>/s；</li> <li>6. 机站风压：572中段压入主通风机 498 Pa；612中段26线主通风机482 Pa；</li> <li>7. 矿井通风阻力：897.9 Pa。</li> </ol>	 <p>2024.07.08</p>